




DE : M D I ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
Rua Antonio Bezerra Falcão nº 86 Sala 01 - MARITUBA - PA
Telefone : (091) 9 9996-3946 - 9 8520-4945
C.N.P.J.: 17.370.391/0001-39

UNIDADE: PREFEITURA DE MARAPANIM - PA
LOCAL: COMUNIDADE DO MARANHÃOZINHO
MUNICÍPIO: MARAPANIM / PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PARAMAÚ
DATA: 27/09/2018
AÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02 / 2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E P	85% R\$ 72.953,50	15% R\$ 12.874,16			100% R\$ 85.827,65
2	FUNDAÇÕES, BLOCOS, ESTACAS, CORTINAS E CINTAS		40% R\$ 63.421,74	60% R\$ 95.132,62		100% R\$ 158.554,36
3	ESTRUTURA, PILARES, VIGAS, LAJE, TABULEIRO, GUARDA-CORPO E LAJE DE TRANSIÇÃO		15% R\$ 31.444,27	55% R\$ 115.295,65	30% R\$ 62.888,54	100% R\$ 209.628,45
4	SERVIÇOS FINAIS				100% R\$ 483,30	100% R\$ 483,30

PARCIAIS SIMPLES	R\$ 72.953,50		R\$ 107.740,16		R\$ 210.428,26		R\$ 63.371,84		R\$ 454.493,76
PERCENTUAIS SIMPLES (%)	16,05%		23,71%		46,30%		13,94%		100,00%
PARCIAIS ACUMULADAS		R\$ 72.953,50	R\$ 180.693,66	R\$ 180.693,66	R\$ 391.121,92	R\$ 391.121,92	R\$ 454.493,76	R\$ 454.493,76	
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		16,05%	39,76%	39,76%	86,06%	86,06%	100,00%	100,00%	


M. D I Engenharia & Com. Ltda - EPP
CNPJ: 17.370.391 / 0001 - 39
Engº Mário Matias de S. Junior
Sócio Diretor

